



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro
Determinazioni
Raccolta Generale
N. 199/UTC
DEL 25/09/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IN VIA CIRCONVALLAZIONE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CODICE CUP **D45J12000160004**

CODICE CIG **5437982CB2**

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 7 del Sindaco in data 11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 25 del 28/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CIRCONVALLAZIONE" avente il seguente quadro economico:

A1) SOMME A BASE D'APPALTO			
Importo Lavori	€ 61.000,00		
A2) ONERI PER PIANI DI SICUREZZA E COORD.		€ 2.440,00	
A3) TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 63.440,00
B1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.			
1) Imprevisti IVA esclusa		€ 1.370,00	
2) IVA su lavori e imprevisti	10%	€ 6.481,00	
3) Spese tecniche*		€ 6.490,00	
c) progetto definitivo	€ 1.640,00		
d) progetto esecutivo	€ 2.050,00		
f) rilievi	€ 1.850,00		
g) coord. sicurezza in fase di progett.ne	€ 950,00		
4) Altre spese tecniche **		€ 4.130,00	
a) coord. sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.150,00		
b) direzione lavori	€ 1.180,00		
c) contabilità	€ 650,00		
d) collaudo	€ 150,00		
5) Contributo previdenziale (4%)		€ 424,80	
6) IVA sulle spese tecniche (21% del totale)		€ 2.319,41	
7) Comma 5° art. 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i.		€ 815,27	
8) Acquisizione aree (da piano particellare)		€ -	
9) Spese per pubblicità e notifiche		€ -	
10) spese contributo Autorità Vigilanza LL.PP.		€ 30,00	
11) Acquisto di materiali e lavori in economia diretta Stazione Appaltante.		€ 4.499,52	
B2) TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMIN.			€ 26.560,00
TOTALI			€ 90.000,00

Visto il contratto d'appalto rep. n. 1792 del 03/03/2014 stipulato con la ditta ARCOLOR snc per l'importo di € 60.420,50 di cui € 57.980,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,95% ed € 2.440,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Considerato che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori formulata con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 317/UTC in data 12/12/2013 il quadro economico veniva rimodulato in complessivi € 86.678,55:

A1) SOMME A BASE D'APPALTO			
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 4,95%	€ 57.980,50		
A2) ONERI PER PIANI DI SICUREZZA E COORD.		€ 2.440,00	
A3) TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 60.420,50
B1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.			
1) Imprevisti IVA esclusa		€ 1.370,00	
2) IVA su lavori e imprevisti	10%	€ 6.179,05	
3) Spese tecniche*		€ 6.490,00	
c) progetto definitivo	€ 1.640,00		
d) progetto esecutivo	€ 2.050,00		
f) rilievi	€ 1.850,00		
g) coord. sicurezza in fase di progett.ne	€ 950,00		
4) Altre spese tecniche **		€ 4.130,00	
a) coord. sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.150,00		
b) direzione lavori	€ 1.180,00		
c) contabilità	€ 650,00		
d) collaudo	€ 150,00		
5) Contributo previdenziale (4%)		€ 424,80	
6) IVA sulle spese tecniche (21% del totale)		€ 2.319,41	
7) Comma 5° art. 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i.		€ 815,27	
8) Acquisizione aree (da piano particellare)		€ -	
9) Spese per pubblicità e notifiche		€ -	
10) spese contributo Autorità Vigilanza LL.PP.		€ 30,00	
11) Acquisto di materiali e lavori in economia diretta Stazione Appaltante.		€ 4.499,52	
B2) TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMIN.			€ 26.258,05
TOTALI			€ 86.678,55

Vista la perizia di variante trasmessa dal D.L. ing. Carlo Perciballi redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lvo 163/2006, finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, recante un aumento di spesa di € 2.900,57 inferiore al 5% dell'importo contrattuale;

Considerato che la suddetta perizia di variante può essere approvata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lvo 163/2006 e dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010 in quanto la copertura finanziaria assicurata dalle somme a disposizione nella voce imprevisti e rientra nel quadro economico del progetto approvato;

D E T E R M I N A

Di approvare la perizia di variante dei lavori di: “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CIRCONVALLAZIONE” ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lvo 163/2006 e dell’art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010, ed avente il seguente quadro economico:

A1) SOMME A BASE D'APPALTO			
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 4,95%	€ 60.701,07		
A2) ONERI PER PIANI DI SICUREZZA E COORD.		€ 2.440,00	
A3) TOTALE LAVORI (A1+A2)			€ 63.141,07
B1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.			
1) Imprevisti IVA esclusa		€ 0	
2) IVA su lavori e imprevisti	10%	€ 6.314,11	
3) Spese tecniche*		€ 6.490,00	
c) progetto definitivo	€ 1.640,00		
d) progetto esecutivo	€ 2.050,00		
f) rilievi	€ 1.850,00		
g) coord. sicurezza in fase di progett.ne	€ 950,00		
4) Altre spese tecniche **		€ 6.580,00	
a) coord. sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.150,00		
b) direzione lavori	€ 1.180,00		
c) contabilità	€ 650,00		
d) collaudo	€ 150,00		
e) perizia (Progetto, D.L. e Sicurezza)	€ 2.450,00		
5) Contributo previdenziale (4%)		€ 522,80	
6) IVA sulle spese tecniche (22% del totale)		€ 2.990,42	
7) Comma 5° art. 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i.		€ 795,33	
8) Acquisizione aree (da piano particellare)		€ -	
9) Spese per pubblicità e notifiche		€ -	
10) spese contributo Autorità Vigilanza LL.PP.		€ 30,00	
11) Acquisto di materiali e lavori in economia diretta Stazione Appaltante.		€ 3.136,28	
B2) TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMMIN.			€ 26.858,93
TOTALI			€ 90.000,00

Di approvare i nuovi prezzi allegati alla perizia in oggetto.

La presente perizia comporta un aumento contrattuale dei lavori di € 2.900,57 a cui si farà fronte l’assorbimento dalla voce imprevisti del quadro economico e delle economie di gara.

Il progetto è finanziato con i mutuo Cassa DD.PP. ed è previsto in bilancio all’intervento n° . 2080101/2 impegno contabile n° 1269/2012.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Alessandro Cori

